

**Informacja o realizacji zadań z zakresu
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz
w ramach
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”**

Swarzędz, 25 lutego 2025 r.



Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic

„Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka” (tzw. Polski Ład)

W ramach rządowego programu dofinansowania samorządów tzw. „Polski Ład ” udało się pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć kanalizacyjnych na terenie gmin Związku Międzygminnego w wysokości 4,750 mln PLN (udział własny min. .5 %)

W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę WUPRiNŻ s.a który zrealizował roboty na terenie wszystkich Gmin w okresie od 22 czerwca 2022 r do 10 października 2023 r. .

Wartość brutto całej inwestycji wyniosła 7,498 mln PLN.

Na terenie Gminy Swarzędz zrealizowane zostały poniższe zakresy

Nr zadania	Nazwa/zakres zadania	Całkowita długość instalacji [m]	Podłączona ilość mieszkańców	Wartość robót brutto
5.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sołeckiej w miejscowości Jasin	149	32	358 356 zł
5.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej w Gortatowie	110	18	149 004 zł
5.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kanclerskiej w Gortatowie	88	7	101 239 zł
5.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Falistej w Paczkowie	745	70	796 070 zł
5.4.b	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od Sarbinowskiej w Łowęcinie	109	14	274 492 zł
RAZEM		1202	141	1 679 160 zł



Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz

W oparciu o środki własne i pożyczkę WFOŚ (zakres w Gminie Czerwonak) zrealizowano inwestycje p.n. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz**”

W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę WUPRiNŻ s.a, który zrealizował roboty w okresie od 13 września 2023 r do 10 października 2024 r.

Wartość końcowa brutto całej inwestycji wyniosła 3,620 PLN

Na terenie Gminy Swarzędz zrealizowano poniższe zakresy

Nr zadania	Nazwa/zakres zadania	Całkowita długość instalacji [m]	Podłączona ilość mieszkańców	Wartość robót brutto
PZS1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Pięknnej w Gortatowie, Gmina Swarzędz	277,12	39	346 093,71
PZS2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Opłotki w miejscowości Garby, Gmina Swarzędz	132,9	4	260 661,63
RAZEM		410,02	43	606 755,34



Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmin na terenie gmin Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – POLSKI ŁAD EDYCJA 8 cz.2”

W ramach rządowego programu dofinansowania samorządów tzw. „Polski Ład edycja 8 cz. 2 ” udało się pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć kanalizacyjnych na terenie gmin Związku Międzygminnego w wysokości 7,6 mln PLN (udział własny min. .5 %)

W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę WUPRiŹ s.a który realizuje prace projektowe i roboty na terenie wszystkich Gmin w okresie od 21 maja 2024 r do 21 listopada 2023 r. .Wartość brutto całej inwestycji wyniesie 10,392 mln PLN.

Na terenie Gminy Swarzędz realizowane będą poniższe zakresy

Nr zadania	Nazwa/zakres zadania	Całkowita długość instalacji [m]	Podłączona ilość mieszkańców	Wartość robót brutto	Planowany termin zakończenia
5.1p	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ul. Marchewkowej, Groszkowej, Koperkowej, Kalafiorowej, Pomidorowej w miejscowości Paczkowo	805	140	958 561,14	Uzyskano PNB /październik 2025
5.2p	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ul. Grabowej w miejscowości Gruszczyn	121	21	167 965,11	Uzyskano PNB /sierpień 2025
5.3p	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ul. Żniwnej w miejscowości Jasin	98	11	141 819,00	Uzyskano PNB /czerwiec 2025
5.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Makowej w miejscowości Kobylnica	265	46	304 728,81	Roboty realizowane / kwiecień 2025
5.5p	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ul. Kubusia Puchatka w miejscowości Gortatowo	106	21	145 970,25	Uzyskano PNB /czerwiec 2025
5.6p	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w ul. Kuźnicznej i Żelaznej w miejscowości Rabowice	516	39	633 788,25	W trakcie uzyskiwania PNB / październik 2025
RAZEM		1911	278	2 352 832,56	



Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic

Dziękuję za uwagę

Jarosław Beszterda – Kierownik Działu Technicznego

